

Prípadová štúdia – dopravníky

1. Krok

Vstupná komunikácia s klientom bola náročná. Množstvo času sme strávili prípravou, konzultáciami a čakaním na povolenia. Časová náročnosť bola aj dôsledkom prísnych pravidiel vstupu do areálu Amazonu a odchodu z neho. Všade bola potrebná prítomnosť oprávnených osôb a bolo tiež nutné dodržiavať bezpečnostné postupy pri vypnutí zariadenia, ktoré bolo predmetom zákazky.

2. Krok

V prípravnej fáze sme zhodnotili časovú náročnosť prác, plány a harmonogram projektu. Museli sme tiež zohľadniť požiadavky a možnosti spoločnosti, ktorá sa špecializuje na dopravné pásy a s ktorou sme na zákazke spolupracovali. Základom projektu bola výmena a doplnenie časti dopravníkového pásu, zákruty a konštrukcia dvoch schodísk, t.j. prechodov nad týmito pásmi.

3. Krok

Práce na projekte prebiehali v súlade s harmonogramom. Po vykládke nových pásov sme demontovali pôvodné dopravníky a namontovali nové pásy. Kľúčové bolo na konci každého nášho pracovného dňa časť dopravníkov opäť uviesť do chodu, aby Amazon mohol pokračovať v prevádzke. Vždy sme teda uskutočnili bezpečnostný test, teda či fungujú všetky núdzové vypínače na dopravníkoch a pokračovali ešte v práci na ďalšej časti dopravníka. Technickou výzvou bola dopravníková zákruta a schodisko.

4. Krok

Po demontáži všetkých rozvádzačov sme naspäť k novej linke pripojili len niektoré, ostatné sme vyradili alebo nahradili novými. Pred odovzdaním projektu sme finalizovali kabeláž a realizovali všetky testy. Testovanie prebehlo v poriadku, vyskúšali sme všetky funkcie a smery dopravníkového pásu. Všetko sme stihli v termíne. Dôležitá bola spokojnosť klienta Amazon.